



LES ENTREPRISES D'ÉLECTRICITÉ  
**GAÉTAN MARCIL LTÉE**

FICHE DE VÉRIFICATION

<b>SECTION A</b>	<b>TRAVAUX EFFECTUÉS À :</b>	<b>DATE :</b>
IDENTIFICATION DU CÂBLE :		TYPE DE CÂBLE :
TYPE DE TERMINAISON		

SECTION B	DESCRIPTION	A	B	C	EXÉCUTÉ PAR	VÉRIFIÉ PAR	REMARQUES
	1- Essai de phasage						
	2- Essai de tension sur le revêtement du câble (20kv / 1 minute)						
	3- Vérification du matériel d'extrémité + date de fabrication						
	4- Préparation du câble						
	5- Coupe du câble (inscrire mesure)						
	6- Installation de la cosse et compression avec la matrice appropriée						
	7- Coupe du semi conducteur						
	8- Nettoyage du câble						
	9- Positionnement du ruban						
	10- Mise en place de l'extrémité						
	11- Mise en place de la tresse de MALT, côté source						
	12-Nettoyage de la surface (l'ensemble)						
	13- Divers selon demande du client						

SIGNATURE :	DATE :
-------------	--------